

2024年度 基礎事業集計表

資料 3

(安全・安心のための社会資本整備費用)

当初予算配当額(交付金)	1,451,000	補正額 繰越額	449,000	予算現額	1,900,000
--------------	-----------	------------	---------	------	-----------

浦佐地域づくり協議会

(単位：円)

番号	工事 契約日	工期等 検査日	工事番号	工事名	契約金額 (概算額)	変更額 収入額	工事決定額	工事 契約者(社)	支払日 (予定)	備考
1			原材料購入	LED外灯共同購入 (補修・交換用として)	0			菟神地区地域づくり 協議会長		在庫があることから今年度購入見 送り
2	'24年4月30日	'24年5月2日	浦協 24-1号	工場跡地ロープ設置・撤去工 事	53,460		53,460	井口建設工業 株式会社	5月14日	柵ロープ新調する 定例工事
3	'24年12月1日	'25年1月31日	浦協 24-2号	外灯の新設工事 LED化	154,000		154,000	(有)浦佐・せきでん	2月13日	富町地内7灯新設 8灯具支給 川原町・富町境1灯新設
4	'24年12月1日	'25年1月12日	浦協 24-3号	川原町瓢前市道へ3灯新設 鰹島県道交差点へ1灯新設	115,500		115,500	株式会社 石丸電気	12月17日	4灯具分支給
5	'24年11月7日	'24年12月15日	浦協 24-4号	境川12号線消雪パイプ敷設工 事(集落工事補助)	262,000		262,000	株式会社NNCエンジ ニアリング南魚沼支社	3月28日	市工事補助残の1/2程度の負担 工事総額1,023,000円
6	'24年4月15日	'24年4月25日	浦協 24-5号	会館駐車場区画線工事 (前年度繰越で事業実施)	0		0	株式会社クオンテック 240,900円		冬季の天候、舗装の破損状況か ら施工が遅れることになった
7			浦協 24-6号	集落看板設置工事(浦佐八 色)	0		0			
8	'24年4月30日	'24年12月4日	浦協 24-7号	工場跡地ロープ撤去置工事	31,625		31,625	井口建設工業 株式会社	12月3日	現場確認、請求書のみ
9			浦協 24-8号	天王町段丘法面樹木伐採	0		0			今年度の施工は見送り(荒井区 長)
10			浦協 24-9号	集落看板設置工事(鰹島)	0		0			
11	'25年2月26日	'25年3月27日	浦協 24-10号	雪国おくにじまん会館修繕工事 (庇修繕・屋根消雪配管)	270,600		270,600	井口建設工業 株式会社	3月28日	会館庇修繕工事 110,000円 屋根消雪配管工事160,600円
12	'24年10月21日		浦協 24-11号	会館北駐車場外灯修繕工事 (破損で修理または交換必要)	0		0	井口建設工業(株) 交換1,210,000円		2024年10月21日工事見積 全額保険対象となって施工済
13	'25年3月12日	'25年3月31日	浦協 24-12号	外灯(歩道)のLED化工事	137,500		137,500	(有)浦佐・せきでん	4月2日	7灯の水銀灯のLED化 灯具支給
14	'25年3月21日	'25年3月31日	浦協 24-13号	外灯の新設工事 LED化	143,880		143,880	株式会社 石丸電気	4月2日	6灯新設・電力電柱添架 灯具支給
集 計		14 件 (事業件数)			1,168,565	0	1,168,565			基礎事業費には工事費のほか口振手数料が含まれている